

Activity ID	Activity Name	Original Du	Schedule %	Performan	Start	Finish	Budgeted Nonlabor Units	AG_CWA	AG_CWP
	AGLOMERANTES - Planta de Silicato Tubarão	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	9953838,00h		
	MARCOS	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	No AG_DISCIPLINA	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	No AG_CWP	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	PZ-S1995-F4-002 - Canteiro de obras provisório	69d	0%	0%	23/10/2023	29/01/2024	0,00h		
	ARQUITETURA	50d	0%	0%	27/10/2023	29/01/2024	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-005 - Montagem do canteiro provisório - Fase 1	19d	0%	0%	27/10/2023	04/12/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-006 - Realizar instalação elétrica do canteiro - Fase 1	3d	0%	0%	04/12/2023	07/12/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-007 - Realizar instalação hidro-sanitária do canteiro - Fase 1	3d	0%	0%	04/12/2023	07/12/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-010 - Montagem do canteiro provisório - Fase 2	16d	0%	0%	07/12/2023	08/01/2024	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-011 - Realizar instalação elétrica do canteiro - Fase 2	12d	0%	0%	08/01/2024	29/01/2024	0,00h		
	INFRA	2d	0%	0%	23/10/2023	27/10/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-B-BT-CWP-003 - Execução de terraplenagem da área do canteiro - Fase 1	2d	0%	0%	23/10/2023	27/10/2023	0,00h		
	CIVIL	3d	0%	0%	04/12/2023	07/12/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-C-PI-CWP-004 - Execução de radier - Fase 1	3d	0%	0%	04/12/2023	07/12/2023	0,00h		
	No AG_DISCIPLINA	3d	0%	0%	04/12/2023	08/12/2023	0,00h		
	PZ-S2110-F4-002-A-PD-CWP-005 - Montagem do canteiro provisório - Fase 1	3d	0%	0%	04/12/2023	08/12/2023	0,00h		
	PZ-S1995-F4-003 - Infra geral da Planta de Silicato	249d	0%	0%	10/11/2023	24/10/2024	3990956,00h		
	INFRA	249d	0%	0%	10/11/2023	24/10/2024	3706514,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-BT-CWP-013 - Execução de corte de terreno do lado leste (parte 1)	132d	0%	0%	10/11/2023	14/05/2024	293152,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-CT-CWP-020 - Execução de terramesh/ gabiões do muro 1 - lado norte	81d	0%	0%	20/12/2023	11/04/2024	298750,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-CT-CWP-021 - Execução de terramesh/ gabiões do muro 1 - lado oeste	81d	0%	0%	20/12/2023	11/04/2024	298750,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-CT-CWP-022 - Execução de terramesh/ gabiões do muro 2 (envolve a subestação)	60d	0%	0%	19/01/2024	12/04/2024	326242,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-CT-CWP-023 - Execução de terramesh/ gabiões do muro 3 (sul - rodovia são geraldo c	60d	0%	0%	19/01/2024	12/04/2024	326242,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-ID-CWP-025 - Dissipador de energia/ Rede de drenagem	97d	0%	0%	06/05/2024	18/09/2024	638802,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-ID-CWP-027 - Drenagem de efluentes industriais da planta (trechos que conectam as	30d	0%	0%	12/09/2024	24/10/2024	60155,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-BT-CWP-031 - Realização de infra para instalação das balanças rodoviárias	47d	0%	0%	05/03/2024	09/05/2024	14970,00h		
	PZ-S2110-F4-003-C-FU-CWP-033 - Concretagem da fundação do cercamento	84d	0%	0%	08/04/2024	02/08/2024	46045,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-CE-CWP-035 - Cercamento do gradil (considerando o portão de entrada dos caminhões)	57d	0%	0%	31/05/2024	20/08/2024	189522,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-IP-CWP-044 - Execução de pavimento rígido, calçada e sinalização	98d	0%	0%	10/05/2024	25/09/2024	1213884,00h		
	CIVIL	70d	0%	0%	07/03/2024	13/06/2024	284442,00h		
	PZ-S2110-F4-003-B-BT-CWP-031 - Realização de infra para instalação das balanças rodoviárias	70d	0%	0%	07/03/2024	13/06/2024	284442,00h		
	PZ-S1995-F4-004 - Prédio do HT	215d	0%	0%	10/11/2023	05/09/2024	2226010,00h		
	ARQUITETURA	86d	0%	0%	08/05/2024	05/09/2024	292888,00h		
	PZ-S2110-F4-004-A-AA-CWP-150 - Alvenaria e piso EL. +0000 (considerando área dos decantadores, filtr	70d	0%	0%	08/05/2024	14/08/2024	189357,00h		
	PZ-S2110-F4-004-A-AE-CWP-210 - Instalação de esquadrias do prédio HT	15d	0%	0%	14/08/2024	04/09/2024	45466,00h		
	PZ-S2110-F4-004-A-AP-CWP-291 - Acabamento predial do prédio do HT	36d	0%	0%	17/07/2024	05/09/2024	58065,00h		
	INFRA	163d	0%	0%	10/11/2023	26/06/2024	37699,00h		
	PZ-S2110-F4-004-B-BT-CWP-051 - Escavação do fosso	50d	0%	0%	10/11/2023	19/01/2024	36088,00h		
	PZ-S2110-F4-004-B-BT-CWP-060 - Realização de reaterro no fosso	7d	0%	0%	17/06/2024	26/06/2024	1611,00h		
	CIVIL	197d	0%	0%	06/12/2023	05/09/2024	1895423,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EQ-CWP-052 - Estaqueamento do fosso	55d	0%	0%	25/12/2023	11/03/2024	61451,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EQ-CWP-053 - Estaqueamento 01 - HA/HB/HC x H1/H8	92d	0%	0%	06/12/2023	11/04/2024	252108,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-054 - Concretagem dos blocos de fundação do fosso	31d	0%	0%	26/02/2024	09/04/2024	74261,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-055 - Concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrame 01 - HA/HB/HC x H	90d	0%	0%	09/01/2024	14/05/2024	218796,00h		
	CWP	90d	0%	0%	09/01/2024	14/05/2024	218796,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-057 - Concretagem das paredes do fosso	49d	0%	0%	09/04/2024	17/06/2024	289075,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-058 - Concretagem de viga e laje do fosso	25d	0%	0%	10/06/2024	15/07/2024	104338,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-065 - Concretagem do piso da EL. 0000 - H/HB/HC x H1/H8	62d	0%	0%	11/06/2024	05/09/2024	263854,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-072 - Concretagem dos pilares da EL. +5000 da área dos reatores (baixo)	83d	0%	0%	24/01/2024	20/05/2024	24594,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-073 - Concretagem dos pilares e vigas da EL. +7500 da área da filtragem	32d	0%	0%	23/02/2024	09/04/2024	12651,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-075 - Concretagem das vigas e laje da EL. +5000 da área dos reatores (baixo	60d	0%	0%	14/02/2024	08/05/2024	80719,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-076 - Concretagem das vigas e laje da EL. +7300 da sala elétrica + reserva	31d	0%	0%	22/04/2024	04/06/2024	68776,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-077 - Concretagem dos pilares e vigas da EL. +9400 da área dos reatores (ci	70d	0%	0%	26/03/2024	02/07/2024	92105,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-078 - Concretagem das bases das bombas do prédio do HT	60d	0%	0%	28/02/2024	22/05/2024	213932,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-079 - Concretagem dos pilares e vigas da EL. +12800 da sala elétrica + rese	75d	0%	0%	25/04/2024	08/08/2024	92105,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-081 - Concretagem dos pilares e vigas da EL. +16700 da área dos condensador	62d	0%	0%	06/06/2024	02/09/2024	46658,00h		
	No AG_DISCIPLINA	149d	0%	0%	13/11/2023	07/06/2024	0,00h		
	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-055 - Concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrame 01 - HA/HB/HC x H	19d	0%	0%	13/11/2023	08/12/2023	0,00h		
	No AG_PACK_TYPE	19d	0%	0%	13/11/2023	08/12/2023	0,00h		
AG02145	Regularização e compactação - Prédio do HT - Prédio	19d	0%	0%	13/11/2023	08/12/2023	0,00h	PZ-S1995-F4-004	PZ-S2110-F4-004-C-FU-CWP-055
	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-073 - Concretagem dos pilares e vigas da EL. +7500 da área da filtragem	1d	0%	0%	06/06/2024	07/06/2024	0,00h		
	No AG_PACK_TYPE	1d	0%	0%	06/06/2024	07/06/2024	0,00h		
AG03739	Concreto L1 - Prédio do HT - Lajes - R.N. +750	1d	0%	0%	06/06/2024	07/06/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-004	PZ-S2110-F4-004-C-EC-CWP-073
	PZ-S1995-F4-005 - Sala das caldeiras	142d	0%	0%	01/03/2024	17/09/2024	232616,00h		
	ARQUITETURA	41d	0%	0%	22/07/2024	17/09/2024	10570,00h		
	PZ-S2110-F4-005-A-AA-CWP-299 - Alvenaria da sala das caldeiras	26d	0%	0%	22/07/2024	27/08/2024	7539,00h		
	PZ-S2110-F4-005-A-AP-CWP-350 - Acabamento predial da sala das caldeiras	20d	0%	0%	20/08/2024	17/09/2024	3031,00h		
	CIVIL	142d	0%	0%	01/03/2024	17/09/2024	222046,00h		
	PZ-S2110-F4-005-C-FU-CWP-294 - Concretagem dos blocos de fundação da sala das caldeiras	12d	0%	0%	15/03/2024	02/04/2024	35520,00h		
	PZ-S2110-F4-005-B-ID-CWP-295 - Drenagem de efluentes industriais na sala das caldeiras	1d	0%	0%	23/05/2024	24/05/2024	207,00h		
	PZ-S2110-F4-005-C-EC-CWP-297 - Concretagem dos pilares e vigas da sala das caldeiras	98d	0%	0%	01/03/2024	17/07/2024	118057,00h		
	PZ-S2110-F4-005-C-PI-CWP-298 - Execução de base e contenção dos equipamentos das salas das caldeiras	10d	0%	0%	22/07/2024	05/08/2024	1708,00h		
	No AG_CWP	122d	0%	0%	29/03/2024	17/09/2024	66554,00h		
	No AG_DISCIPLINA	46d	0%	0%	26/04/2024	01/07/2024	0,00h		
	No AG_CWP	46d	0%	0%	26/04/2024	01/07/2024	0,00h		
	PZ-S1995-F4-006 - Tanque de utilidade + pipe rack	132d	0%	0%	26/03/2024	25/09/2024	123971,00h		
	ARQUITETURA	15d	0%	0%	04/09/2024	25/09/2024	42902,00h		
	PZ-S2110-F4-006-C-PI-CWP-356 - Concretagem do piso da área dos tanques de utilidades	15d	0%	0%	04/09/2024	25/09/2024	42902,00h		
	INFRA	30d	0%	0%	05/08/2024	13/09/2024	9376,00h		
	PZ-S2110-F4-006-B-ID-CWP-355 - Drenagem de efluente industriais dos tanques de utilidades	30d	0%	0%	05/08/2024	13/09/2024	9016,00h		
	PZ-S2110-F4-006-C-PI-CWP-356 - Concretagem do piso da área dos tanques de utilidades	6d	0%	0%	29/08/2024	05/09/2024	360,00h		
	CIVIL	117d	0%	0%	26/03/2024	04/09/2024	71693,00h		
	PZ-S2110-F4-006-C-EQ-CWP-352 - Estaqueamento da área dos tanques de utilidades	31d	0%	0%	26/03/2024	07/05/2024	34720,00h		
	PZ-S2110-F4-006-C-FU-CWP-353 - Concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrame da área dos tanqu	38d	0%	0%	07/05/2024	28/06/2024	10755,00h		
	PZ-S2110-F4-006-C-PI-CWP-356 - Concretagem do piso da área dos tanques de utilidades	48d	0%	0%	28/06/2024	04/09/2024	26218,00h		

PZ-S1995-F4-007 - Torre de resfri./sala dos compressores	120d	0%	0%	19/04/2024	04/10/2024	107437,00h
ARQUITETURA	42d	0%	0%	18/07/2024	16/09/2024	18923,00h
PZ-S2110-F4-007-A-AA-CWP-402 - Execução da elevação de alvenaria da sala dos compressores	20d	0%	0%	18/07/2024	15/08/2024	7392,00h
PZ-S2110-F4-007-A-AE-CWP-428 - Instalação de esquadrias da sala dos compressores	22d	0%	0%	15/08/2024	16/09/2024	11531,00h
INFRA	58d	0%	0%	26/06/2024	16/09/2024	5038,00h
PZ-S2110-F4-007-B-ID-CWP-399 - Drenagem de efluentes industriais da torre de resfriamento e da sala	58d	0%	0%	26/06/2024	16/09/2024	5038,00h
CIVIL	120d	0%	0%	19/04/2024	04/10/2024	83476,00h
PZ-S2110-F4-007-C-FU-CWP-398 - Concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrame da torre de resfr	57d	0%	0%	19/04/2024	09/07/2024	47765,00h
PZ-S2110-F4-007-C-PI-CWP-400 - Concretagem do piso das torres de resfriamento e sala dos compressore	33d	0%	0%	19/06/2024	05/08/2024	4911,00h
PZ-S2110-F4-007-C-PI-CWP-401 - Concretagem dos pilares e vigas da sala dos compressores	109d	0%	0%	06/05/2024	04/10/2024	28989,00h
PZ-S2110-F4-007-C-EC-CWP-403 - Execução da base e conteção das torres de resfriamento, bombas e dos	19d	0%	0%	18/07/2024	14/08/2024	1811,00h
PZ-S1995-F4-008 - Tancagem	211d	0%	0%	22/12/2023	14/10/2024	1571992,00h
ARQUITETURA	86d	0%	0%	17/06/2024	14/10/2024	221691,00h
PZ-S2110-F4-008-A-AA-CWP-456 - Alvenaria da sala elétrica da tancagem	22d	0%	0%	17/06/2024	16/07/2024	15019,00h
PZ-S2110-F4-008-A-AA-CWP-457 - Alvenaria da área de descarregamento de soda	33d	0%	0%	21/08/2024	07/10/2024	11847,00h
PZ-S2110-F4-008-A-AE-CWP-462 - Instalação de esquadrias da sala elétrica da tancagem	8d	0%	0%	17/07/2024	26/07/2024	5785,00h
PZ-S2110-F4-008-A-AP-CWP-494 - Impermeabilização do tank farm	40d	0%	0%	19/08/2024	14/10/2024	123878,00h
PZ-S2110-F4-008-A-AP-CWP-565 - Realização de acabamento predial da sala elétrica da tancagem e da ár	53d	0%	0%	17/07/2024	27/09/2024	65162,00h
INFRA	165d	0%	0%	06/02/2024	23/09/2024	9499,00h
PZ-S2110-F4-008-B-BT-CWP-444 - Escavação e compactação da vala da área da tancagem, área de descarre	165d	0%	0%	06/02/2024	23/09/2024	7345,00h
PZ-S2110-F4-008-B-ID-CWP-451 - Drenagem de efluentes industriais da tancagem	30d	0%	0%	04/07/2024	15/08/2024	2154,00h
CIVIL	189d	0%	0%	22/12/2023	12/09/2024	1288056,00h
PZ-S2110-F4-008-C-EQ-CWP-443 - Estaqueamento dos tanques e área de descarregamento de soda	96d	0%	0%	22/12/2023	06/05/2024	472130,00h
PZ-S2110-F4-008-C-FU-CWP-445 - Concretagem dos blocos de fundação descarregamento de soda	61d	0%	0%	20/02/2024	15/05/2024	123825,00h
PZ-S2110-F4-008-C-FU-CWP-447 - Concretagem dos blocos de fundação da sala elétrica da tancagem	14d	0%	0%	08/03/2024	28/03/2024	1215,00h
PZ-S2110-F4-008-C-EC-CWP-448 - Concretagem dos pilares e vigas da área de descarregamento de soda	14d	0%	0%	20/06/2024	10/07/2024	11134,00h
PZ-S2110-F4-008-C-EC-CWP-449 - Concretagem dos pilares e vigas da sala elétrica da tancagem	51d	0%	0%	04/04/2024	14/06/2024	27960,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-450 - Execução das bases dos tanques e bombas	96d	0%	0%	01/03/2024	12/07/2024	315994,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-452 - Concretagem dos tanques dos efluentes industriais	77d	0%	0%	02/05/2024	19/08/2024	27569,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-454 - Concretagem do piso e viga baldrame da área de descarregamento de sod	67d	0%	0%	20/05/2024	21/08/2024	20164,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-455 - Concretagem do piso e vigas baldrame da sala elétrica da tancagem	13d	0%	0%	25/06/2024	11/07/2024	5969,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-465 - Execução de contenção da área da tancagem	98d	0%	0%	29/04/2024	12/09/2024	192396,00h
No AG_CWP	77d	0%	0%	15/05/2024	30/08/2024	89700,00h
No AG_DISCIPLINA	53d	0%	0%	12/02/2024	25/04/2024	52746,00h
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-455 - Concretagem do piso e vigas baldrame da sala elétrica da tancagem	23d	0%	0%	25/03/2024	25/04/2024	456,00h
No AG_CWP	48d	0%	0%	12/02/2024	18/04/2024	52290,00h
PZ-S1995-F4-009 - Linha de utilidades + silicato duto	168d	0%	0%	18/01/2024	10/09/2024	540472,00h
INFRA	139d	0%	0%	18/01/2024	31/07/2024	238835,00h
PZ-S2110-F4-003-B-BT-CWP-024 - Escavação da galeria de tubulações (silicato duto + água de incêndio	94d	0%	0%	22/03/2024	31/07/2024	217653,00h
PZ-S2110-F4-009-B-BT-CWP-567 - Escavação dos trechos da linha de utilidades + silicato duto	127d	0%	0%	31/01/2024	26/07/2024	19955,00h
PZ-S2110-F4-009-C-FU-CWP-570 - Concretagem dos blocos de fundação do pipeway do silicato duto + linh	14d	0%	0%	18/01/2024	07/02/2024	1227,00h
CIVIL	154d	0%	0%	07/02/2024	10/09/2024	301637,00h
PZ-S2110-F4-009-C-FU-CWP-570 - Concretagem dos blocos de fundação do pipeway do silicato duto + linh	154d	0%	0%	07/02/2024	10/09/2024	301637,00h
PZ-S1995-F4-010 - Pipe rack + cable rack	84d	0%	0%	25/04/2024	21/08/2024	39462,00h
CIVIL	84d	0%	0%	25/04/2024	21/08/2024	39462,00h
PZ-S2110-F4-010-C-EQ-CWP-586 - Estaqueamento pipe rack norte	15d	0%	0%	25/04/2024	16/05/2024	10655,00h
PZ-S2110-F4-010-C-FU-CWP-587 - Concretagem dos blocos de fundação pipe rack norte	46d	0%	0%	03/06/2024	05/08/2024	8910,00h
PZ-S2110-F4-010-C-FU-CWP-588 - Concretagem dos blocos de fundação pipe rack oeste	33d	0%	0%	05/07/2024	21/08/2024	8613,00h
PZ-S2110-F4-010-C-FU-CWP-589 - Concretagem dos blocos de fundação pipe rack leste	28d	0%	0%	16/05/2024	25/06/2024	11284,00h
PZ-S1995-F4-012 - Utilidades lado oeste	136d	0%	0%	20/03/2024	25/09/2024	124598,00h
ARQUITETURA	59d	0%	0%	04/07/2024	25/09/2024	15376,00h
PZ-S2110-F4-012-A-AA-CWP-637 - Alvenaria do DIR	38d	0%	0%	16/07/2024	06/09/2024	4462,00h
PZ-S2110-F4-012-A-AP-CWP-676 - Acabamento predial da utilidades lado oeste	59d	0%	0%	04/07/2024	25/09/2024	10914,00h
INFRA	103d	0%	0%	11/04/2024	02/09/2024	813,00h
PZ-S2110-F4-012-B-BT-CWP-628 - Escavação da caixa de recebimento do silicato duto	103d	0%	0%	11/04/2024	02/09/2024	813,00h
CIVIL	107d	0%	0%	20/03/2024	15/08/2024	77470,00h
PZ-S2110-F4-012-C-EQ-CWP-631 - Estaqueamaneto da caixa de recebimento do silicato duto	19d	0%	0%	20/03/2024	15/04/2024	32772,00h
PZ-S2110-F4-012-C-FU-CWP-633 - Concretagem dos blocos de fundação da caixa de recebimento do silicat	26d	0%	0%	12/04/2024	17/05/2024	7300,00h
PZ-S2110-F4-012-C-PI-CWP-634 - Concretagem do piso do DIR	10d	0%	0%	05/04/2024	19/04/2024	141,00h
PZ-S2110-F4-012-C-PI-CWP-635 - Concretagem do piso da estação de gás	20d	0%	0%	06/06/2024	04/07/2024	2263,00h
PZ-S2110-F4-012-C-PI-CWP-641 - Concretagem do piso e laje da caixa de recebimento do silicato duto	55d	0%	0%	01/05/2024	16/07/2024	2504,00h
PZ-S2110-F4-012-C-PI-CWP-644 - Montagem da caixa de recebimento do silicato duto (pré-moldado pilare	18d	0%	0%	07/05/2024	31/05/2024	14388,00h
PZ-S2110-F4-012-C-CO-CWP-654 - Concretagem cobertura da caixa de recebimento do silicato duto	65d	0%	0%	16/05/2024	15/08/2024	18102,00h
No AG_DISCIPLINA	112d	0%	0%	27/03/2024	30/08/2024	30939,00h
No AG_CWP	112d	0%	0%	27/03/2024	30/08/2024	30939,00h
PZ-S1995-F4-013 - Bacia + tanque de água de incêndio	165d	0%	0%	09/02/2024	27/09/2024	282885,00h
ARQUITETURA	30d	0%	0%	04/07/2024	15/08/2024	3021,00h
PZ-S2110-F4-013-A-AA-CWP-685 - Alvenaria e mureta da casa de bombas	30d	0%	0%	04/07/2024	15/08/2024	2332,00h
PZ-S2110-F4-013-A-AE-CWP-694 - Instalação de esquadrias da casa de bomba	3d	0%	0%	15/07/2024	18/07/2024	689,00h
INFRA	126d	0%	0%	09/02/2024	05/08/2024	5152,00h
PZ-S2110-F4-013-B-BT-CWP-678 - Escavação das bacias 1 (A/B e da fossa)	126d	0%	0%	09/02/2024	05/08/2024	5152,00h
CIVIL	154d	0%	0%	26/02/2024	27/09/2024	274712,00h
PZ-S2110-F4-013-C-EQ-CWP-679 - Estaqueamento do tanque de água de incêndio	29d	0%	0%	11/03/2024	19/04/2024	23343,00h
PZ-S2110-F4-013-C-PI-CWP-680 - Concretagem dos blocos de fundação e piso do tanque, bombas e casa de	76d	0%	0%	17/04/2024	01/08/2024	54951,00h
PZ-S2110-F4-013-C-PI-CWP-681 - Concretagem das paredes das bacias 1 (A/B e da fossa)	131d	0%	0%	28/03/2024	27/09/2024	124010,00h
PZ-S2110-F4-013-C-PI-CWP-682 - Concretagem dos pilares e vigas da casa de bombas	31d	0%	0%	13/05/2024	25/06/2024	5757,00h
PZ-S2110-F4-013-C-PI-CWP-683 - Concretagem do fundo e rampas da bacias 1 (A/B e da fossa)	43d	0%	0%	26/02/2024	25/04/2024	66651,00h
PZ-S1995-F4-014 - Prédio de apoio industrial	122d	0%	0%	24/01/2024	12/07/2024	370281,00h
ARQUITETURA	88d	0%	0%	12/03/2024	12/07/2024	62660,00h
PZ-S2110-F4-014-A-AA-CWP-715 - Alvenaria do prédio de apoio industrial	76d	0%	0%	12/03/2024	26/06/2024	27410,00h
PZ-S2110-F4-014-A-AE-CWP-721 - Instalação de esquadrias do prédio de apoio industrial	40d	0%	0%	11/04/2024	06/06/2024	10038,00h
PZ-S2110-F4-014-A-HP-CWP-722 - Instalações hidráulicas prediais do prédio de apoio industrial	11d	0%	0%	28/03/2024	12/04/2024	260,00h
PZ-S2110-F4-014-A-LM-CWP-725 - Instalação de louças e metais do prédio de apoio industrial	8d	0%	0%	16/05/2024	28/05/2024	2815,00h
PZ-S2110-F4-014-A-EP-CWP-736 - Instalações elétricas prediais do prédio de apoio industrial	29d	0%	0%	11/04/2024	22/05/2024	9345,00h
PZ-S2110-F4-014-A-CO-CWP-738 - Forro do prédio de apoio industrial	41d	0%	0%	16/05/2024	12/07/2024	12792,00h
INFRA	121d	0%	0%	24/01/2024	12/07/2024	207317,00h
PZ-S2110-F4-014-B-BT-CWP-711 - Escavação e regularização de valas e terreno do prédio de apoio indus	103d	0%	0%	24/01/2024	18/06/2024	3427,00h

PZ-S2110-F4-014-B-EG-CWP-712 - Instalação de infraestrutura da rede de esgoto do prédio de apoio ind	10d	0%	0%	28/03/2024	11/04/2024	573,00h
PZ-S2110-F4-014-C-PI-CWP-713 - Concretagem da fundação e vigas baldrame do prédio de apoio industria	120d	0%	0%	25/01/2024	12/07/2024	203317,00h
CIVIL	97d	0%	0%	06/02/2024	21/06/2024	100304,00h
PZ-S2110-F4-014-C-EC-CWP-714 - Concretagem dos pilares, vigas e laje do prédio de apoio industrial	97d	0%	0%	06/02/2024	21/06/2024	100304,00h
PZ-S1995-F4-015 - Prédio ADM + portaria	111d	0%	0%	08/02/2024	12/07/2024	343158,00h
ARQUITETURA	75d	0%	0%	29/03/2024	12/07/2024	192254,00h
PZ-S2110-F4-015-A-AA-CWP-745 - Alvenaria do prédio ADM + portaria	38d	0%	0%	29/03/2024	22/05/2024	57432,00h
PZ-S2110-F4-015-A-AE-CWP-751 - Instalação de esquadrias do prédio ADM + portaria	49d	0%	0%	06/05/2024	12/07/2024	49089,00h
PZ-S2110-F4-015-A-HP-CWP-752 - Instalação hidraulica prediais do prédio ADM + portaria	12d	0%	0%	13/05/2024	29/05/2024	2757,00h
PZ-S2110-F4-015-A-LM-CWP-754 - Instalação de louças e metais do prédio ADM + portaria	17d	0%	0%	22/05/2024	14/06/2024	8307,00h
PZ-S2110-F4-015-A-EP-CWP-765 - Instalação elétricas prediais do prédio ADM + portaria	20d	0%	0%	30/04/2024	28/05/2024	692,00h
PZ-S2110-F4-015-A-CO-CWP-767 - Forro do prédio ADM + portaria	28d	0%	0%	13/05/2024	19/06/2024	73977,00h
INFRA	78d	0%	0%	08/02/2024	29/05/2024	19162,00h
PZ-S2110-F4-015-B-BT-CWP-741 - Escavação e regularização de valas e terreno do prédio ADM + portaria	5d	0%	0%	08/02/2024	15/02/2024	336,00h
PZ-S2110-F4-015-B-EG-CWP-742 - Instalação de infraestrutura da rede de esgoto do prédio ADM + portar	12d	0%	0%	13/05/2024	29/05/2024	18826,00h
CIVIL	83d	0%	0%	15/02/2024	12/06/2024	131742,00h
PZ-S2110-F4-015-C-PI-CWP-743 - Concretagem da fundação e vigas baldrame do prédio ADM + portaria	83d	0%	0%	15/02/2024	12/06/2024	65523,00h
PZ-S2110-F4-015-C-EC-CWP-744 - Concretagem dos pilares, vigas e laje do prédio ADM + portaria	49d	0%	0%	04/03/2024	13/05/2024	66219,00h

Activity ID	Activity Name	Original Du Schedule % Performan			Start	Finish	Budgeted Nonlabor Units	AG_CWA	AG_CWP
	AGLOMERANTES - Planta de Silicato Tubarão	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	9953838,00h		
	MARCOS	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	No AG_DISCIPLINA	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	No AG_CWP	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	No AG_PACK_TYPE	295d	0%	0%	11/09/2023	25/10/2024	0,00h		
	PZ-S1995-F4-005 - Sala das caldeiras	142d	0%	0%	01/03/2024	17/09/2024	232616,00h		
	CIVIL	142d	0%	0%	01/03/2024	17/09/2024	222046,00h		
	No AG_CWP	122d	0%	0%	29/03/2024	17/09/2024	66554,00h		
	CWP	122d	0%	0%	29/03/2024	17/09/2024	66554,00h		
AG03952	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V3 - Parte 1	4d	0%	0%	29/03/2024	04/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03936	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 1	3d	0%	0%	02/04/2024	05/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03957	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 1	3d	0%	0%	02/04/2024	05/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03940	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 2	3d	0%	0%	03/04/2024	08/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03944	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 3	3d	0%	0%	03/04/2024	08/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03953	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V3 - Parte 1	6d	0%	0%	04/04/2024	12/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03937	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 1	3d	0%	0%	05/04/2024	10/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03958	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 1	3d	0%	0%	05/04/2024	10/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03961	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 2	3d	0%	0%	05/04/2024	10/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03969	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 4	3d	0%	0%	05/04/2024	10/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03973	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V4 - Parte 1	4d	0%	0%	05/04/2024	11/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03941	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 2	3d	0%	0%	08/04/2024	11/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03945	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 3	3d	0%	0%	08/04/2024	11/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03948	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 4	3d	0%	0%	08/04/2024	11/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03938	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 1	1d	0%	0%	10/04/2024	11/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03959	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 1	1d	0%	0%	10/04/2024	11/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03962	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 2	3d	0%	0%	10/04/2024	15/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03965	Armadura - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 3	3d	0%	0%	10/04/2024	15/04/2024	847,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03970	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 4	3d	0%	0%	10/04/2024	15/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03942	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 2	1d	0%	0%	11/04/2024	12/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03946	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 3	1d	0%	0%	11/04/2024	12/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03949	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 4	3d	0%	0%	11/04/2024	16/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03974	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V4 - Parte 1	6d	0%	0%	11/04/2024	19/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03954	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V3 - Parte 1	1d	0%	0%	12/04/2024	15/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03963	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 2	1d	0%	0%	15/04/2024	16/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03966	Forma - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 3	3d	0%	0%	15/04/2024	18/04/2024	316,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03971	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 4	1d	0%	0%	15/04/2024	16/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03950	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Norte - Parte 4	1d	0%	0%	16/04/2024	17/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03967	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V2 Sul - Parte 3	1d	0%	0%	18/04/2024	19/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03976	Reaterro compactado - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames	7d	0%	0%	18/04/2024	29/04/2024	81,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03975	Concreto - Edifício das Caldeiras - Vigas Baldrames - V4 - Parte 1	1d	0%	0%	19/04/2024	22/04/2024	854,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03979	Escavação - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	2d	0%	0%	13/05/2024	15/05/2024	443,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03980	Regularização e compactação de solo - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	3d	0%	0%	15/05/2024	20/05/2024	266,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03981	Aplicação de camada de areia - 5cm - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	3d	0%	0%	20/05/2024	23/05/2024	325,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03983	Armação do fundo e paredes - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	12d	0%	0%	24/05/2024	11/06/2024	1200,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03984	Forma externa das parede - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	6d	0%	0%	06/06/2024	14/06/2024	3549,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03989	Armadura do piso - Edifício das Caldeiras - Pisos	8d	0%	0%	11/06/2024	21/06/2024	3000,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03985	Concreto do fundo - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	1d	0%	0%	14/06/2024	17/06/2024	2953,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03986	Forma interna das paredes e passagem de tubo inox - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	6d	0%	0%	17/06/2024	25/06/2024	1242,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03990	Forma forma externa - Edifício das Caldeiras - Pisos	10d	0%	0%	18/06/2024	02/07/2024	8873,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03987	Concreto da paredes até interação com piso - Edifício das Caldeiras - Canaletas - Drenagem de Efluentes	1d	0%	0%	25/06/2024	26/06/2024	2067,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03992	Concreto com aditivo endurecedor e acabamento lapidado - Edifício das Caldeiras - Pisos - Panos 1 e 2	1d	0%	0%	02/07/2024	03/07/2024	4219,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03993	Concreto com aditivo endurecedor e acabamento lapidado - Edifício das Caldeiras - Pisos - Panos 4, 5 e 6	1d	0%	0%	03/07/2024	04/07/2024	4219,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03994	Concreto com aditivo endurecedor e acabamento lapidado - Edifício das Caldeiras - Pisos - Panos 3, 7 e 8	1d	0%	0%	09/07/2024	10/07/2024	4219,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03996	Desforma - Edifício das Caldeiras - Pisos	5d	0%	0%	10/07/2024	17/07/2024	1055,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03995	Concreto com aditivo endurecedor e acabamento lapidado - Edifício das Caldeiras - Pisos - Pano 6	1d	0%	0%	15/07/2024	16/07/2024	4219,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03997	Reaterro compactado - Edifício das Caldeiras - Pisos	3d	0%	0%	17/07/2024	22/07/2024	1266,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG04004	Fonecimento e instalação de grade de piso - Edifício das Caldeiras	4d	0%	0%	11/09/2024	17/09/2024	3188,00h	PZ-S1995-F4-005	
	No AG_DISCIPLINA	46d	0%	0%	26/04/2024	01/07/2024	0,00h		
	No AG_CWP	46d	0%	0%	26/04/2024	01/07/2024	0,00h		
	No AG_PACK_TYPE	46d	0%	0%	26/04/2024	01/07/2024	0,00h		
AG03810	Montagem e solidarização de vigas	16d	0%	0%	26/04/2024	20/05/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-005	
AG03817	Solidarização N= +7,20	31d	0%	0%	17/05/2024	01/07/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-005	
	PZ-S1995-F4-008 - Tancagem	211d	0%	0%	22/12/2023	14/10/2024	1571992,00h		
	CIVIL	189d	0%	0%	22/12/2023	12/09/2024	1288056,00h		
	No AG_CWP	77d	0%	0%	15/05/2024	30/08/2024	89700,00h		
	CWP	77d	0%	0%	15/05/2024	30/08/2024	89700,00h		
AG02076	Escavação - ETDI - Tanque 02 - Radier	2d	0%	0%	15/05/2024	17/05/2024	1091,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02077	Regularização e compactação de solo - ETDI - Tanque 02 - Radier	2d	0%	0%	17/05/2024	21/05/2024	872,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02078	Concreto magro - ETDI - Tanque 02 - Radier	1d	0%	0%	22/05/2024	22/05/2024	1527,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02079	Armação do radier - ETDI - Tanque 02 - Radier	4d	0%	0%	22/05/2024	28/05/2024	26173,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02080	Aplicação de junta de dilatação - ETDI - Tanque 02 - Radier	4d	0%	0%	24/05/2024	29/05/2024	5235,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02081	Concreto - ETDI - Tanque 02 - Radier	1d	0%	0%	30/05/2024	30/05/2024	21811,00h	PZ-S1995-F4-008	
AG02083	Apicoamento - ETDI - Tanque 02 - Parede	3d	0%	0%	31/05/2024	04/06/2024	654,00h	PZ-S1995-F4-008	

AG02084	Armadura da parede - ETDI - Tanque 02 - Parede	18d	0%	0%	05/06/2024	28/06/2024	15704,00h	PZ-S1995-F4-008
AG02085	Forma e cimbramento da parede - ETDI - Tanque 02 - Parede	16d	0%	0%	01/07/2024	22/07/2024	2533,00h	PZ-S1995-F4-008
AG02086	Concreto da parede - ETDI - Tanque 02 - Parede	1d	0%	0%	23/07/2024	23/07/2024	13087,00h	PZ-S1995-F4-008
AG02087	Desforma - ETDI - Tanque 02 - Parede	7d	0%	0%	21/08/2024	30/08/2024	1013,00h	PZ-S1995-F4-008
No AG_DISCIPLINA		53d	0%	0%	12/02/2024	25/04/2024	52746,00h	
PZ-S2110-F4-008-C-PI-CWP-455 - Concretagem do piso e vigas baldrame da sala elétrica da		23d	0%	0%	25/03/2024	25/04/2024	456,00h	
CWP		23d	0%	0%	25/03/2024	25/04/2024	456,00h	
No AG_CWP		48d	0%	0%	12/02/2024	18/04/2024	52290,00h	
No AG_PACK_TYPE		48d	0%	0%	12/02/2024	18/04/2024	52290,00h	
AG01685	Fabricação de Pilares pré-moldados - Edifício de Descarregamento de Soda	20d	0%	0%	12/02/2024	11/03/2024	21900,00h	PZ-S1995-F4-008
AG01686	Fabricação de vigas pré-moldadas - Edifício de Descarregamento de Soda	25d	0%	0%	27/02/2024	01/04/2024	14600,00h	PZ-S1995-F4-008
AG01904	Reaterro até a face superior do bloco - Edifício painéis elétricos - Blocos de fundação	3d	0%	0%	29/03/2024	02/04/2024	147,00h	PZ-S1995-F4-008
AG01688	Montagem e solidarização de pilares - Edifício de Descarregamento de Soda	6d	0%	0%	29/03/2024	08/04/2024	6257,00h	PZ-S1995-F4-008
AG01690	Montagem e solidarização de vigas N= 0,75 - Edifício de Descarregamento de Soda	4d	0%	0%	08/04/2024	12/04/2024	4693,00h	PZ-S1995-F4-008
AG01691	Montagem e solidarização de vigas N= 6,00 - Edifício de Descarregamento de Soda	4d	0%	0%	12/04/2024	18/04/2024	4693,00h	PZ-S1995-F4-008
PZ-S1995-F4-012 - Utilidades lado oeste		136d	0%	0%	20/03/2024	25/09/2024	124598,00h	
No AG_DISCIPLINA		112d	0%	0%	27/03/2024	30/08/2024	30939,00h	
No AG_CWP		112d	0%	0%	27/03/2024	30/08/2024	30939,00h	
No AG_PACK_TYPE		112d	0%	0%	27/03/2024	30/08/2024	30939,00h	
AG01413	Escavação - DIR - Blocos de fundação - S1 a S8 (60x60x60cm)	1d	0%	0%	27/03/2024	28/03/2024	20,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01414	Regularização e compactação do solo - DIR - Blocos de fundação - S1 a S8 (60x60x60cm)	1d	0%	0%	28/03/2024	29/03/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01415	Concreto magro - DIR - Blocos de fundação - S1 a S8 (60x60x60cm)	1d	0%	0%	29/03/2024	01/04/2024	69,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01419	Regularização e compactação - DIR - Vigas Baldrames - V1 a V6	2d	0%	0%	29/03/2024	02/04/2024	30,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01416	Armadura - DIR - Blocos de fundação - S1 a S8 (60x60x60cm)	3d	0%	0%	01/04/2024	04/04/2024	528,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01420	Concreto macro para fundo das vigas - DIR - Vigas Baldrames - V1 a V6	1d	0%	0%	02/04/2024	03/04/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01425	Regularização e compactação - DIR - Laje de piso	2d	0%	0%	02/04/2024	05/04/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01417	Forma perdida - DIR - Blocos de fundação - S1 a S8 (60x60x60cm)	3d	0%	0%	03/04/2024	08/04/2024	185,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01421	Forma perdida - interna - DIR - Vigas Baldrames - V1 a V6	4d	0%	0%	03/04/2024	09/04/2024	98,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01422	Armadura da viga baldrame - DIR - Vigas Baldrames - V1 a V6	3d	0%	0%	09/04/2024	12/04/2024	264,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01423	Forma externa - DIR - Vigas Baldrames - V1 a V6	4d	0%	0%	12/04/2024	18/04/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01430	Montagem de plataforma de acesso	7d	0%	0%	19/04/2024	30/04/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01433	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P1	1d	0%	0%	30/04/2024	01/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01434	Armadura - DIR - Superestrutura - P1	2d	0%	0%	01/05/2024	03/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01439	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P2	1d	0%	0%	01/05/2024	02/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01445	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P3	1d	0%	0%	02/05/2024	03/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01435	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P1	2d	0%	0%	03/05/2024	07/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01440	Armadura - DIR - Superestrutura - P2	2d	0%	0%	03/05/2024	07/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01451	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P4	1d	0%	0%	03/05/2024	06/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01457	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P5	1d	0%	0%	06/05/2024	07/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01441	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P2	2d	0%	0%	07/05/2024	09/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01446	Armadura - DIR - Superestrutura - P3	2d	0%	0%	07/05/2024	09/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01463	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P6	1d	0%	0%	07/05/2024	08/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01469	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P7	1d	0%	0%	08/05/2024	09/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01447	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P3	2d	0%	0%	09/05/2024	13/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01452	Armadura - DIR - Superestrutura - P4	2d	0%	0%	09/05/2024	13/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01475	Apicoamento - DIR - Superestrutura - P8	1d	0%	0%	09/05/2024	10/05/2024	40,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05153	Apicoamento - Edifício Silicatoduto - Pilares e paredes de concreto	4d	0%	0%	10/05/2024	16/05/2024	0,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01453	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P4	2d	0%	0%	13/05/2024	15/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01458	Armadura - DIR - Superestrutura - P5	2d	0%	0%	13/05/2024	15/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05154	Armadura - Edifício Silicatoduto - Pilares e paredes de concreto	8d	0%	0%	14/05/2024	24/05/2024	6209,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05155	Forma e cimbramento - Edifício Silicatoduto - Pilares e paredes de concreto	15d	0%	0%	14/05/2024	04/06/2024	4962,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01459	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P5	2d	0%	0%	15/05/2024	17/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01464	Armadura - DIR - Superestrutura - P6	2d	0%	0%	15/05/2024	17/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01465	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P6	2d	0%	0%	17/05/2024	21/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01470	Armadura - DIR - Superestrutura - P7	2d	0%	0%	17/05/2024	21/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01471	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P7	2d	0%	0%	21/05/2024	23/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01476	Armadura - DIR - Superestrutura - P8	2d	0%	0%	21/05/2024	23/05/2024	224,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01477	Forma e cimbramento - DIR - Superestrutura - P8	2d	0%	0%	23/05/2024	27/05/2024	334,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01448	Concreto - DIR - Superestrutura - P3	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01454	Concreto - DIR - Superestrutura - P4	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01460	Concreto - DIR - Superestrutura - P5	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01466	Concreto - DIR - Superestrutura - P6	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01472	Concreto - DIR - Superestrutura - P7	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01478	Concreto - DIR - Superestrutura - P8	1d	0%	0%	27/05/2024	28/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01436	Concreto - DIR - Superestrutura - P1	1d	0%	0%	28/05/2024	29/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01442	Concreto - DIR - Superestrutura - P2	1d	0%	0%	28/05/2024	29/05/2024	137,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05156	Concreto - Edifício Silicatoduto - Pilares e paredes de concreto	1d	0%	0%	04/06/2024	05/06/2024	1610,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01482	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V1	4d	0%	0%	06/06/2024	12/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01483	Armação - DIR - Superestrutura - V1	4d	0%	0%	12/06/2024	18/06/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01487	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V2	4d	0%	0%	12/06/2024	18/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01449	Desforma - DIR - Superestrutura - P3	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01455	Desforma - DIR - Superestrutura - P4	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01461	Desforma - DIR - Superestrutura - P5	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01467	Desforma - DIR - Superestrutura - P6	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012

AG01473	Desforma - DIR - Superestrutura - P7	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01479	Desforma - DIR - Superestrutura - P8	3d	0%	0%	17/06/2024	20/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01437	Desforma - DIR - Superestrutura - P1	3d	0%	0%	18/06/2024	21/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01443	Desforma - DIR - Superestrutura - P2	3d	0%	0%	18/06/2024	21/06/2024	59,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01484	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V1	3d	0%	0%	18/06/2024	21/06/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01488	Armação - DIR - Superestrutura - V2	4d	0%	0%	18/06/2024	24/06/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01492	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V3	2d	0%	0%	18/06/2024	20/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01497	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V4	2d	0%	0%	20/06/2024	24/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01489	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V2	3d	0%	0%	24/06/2024	27/06/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01493	Armação - DIR - Superestrutura - V3	2d	0%	0%	24/06/2024	26/06/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01502	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V5	2d	0%	0%	24/06/2024	26/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01494	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V3	1d	0%	0%	26/06/2024	27/06/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01498	Armação - DIR - Superestrutura - V4	2d	0%	0%	26/06/2024	28/06/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01507	Forma de fundo e cimbramento - DIR - Superestrutura - V6	2d	0%	0%	26/06/2024	28/06/2024	232,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01499	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V4	1d	0%	0%	28/06/2024	01/07/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01503	Armação - DIR - Superestrutura - V5	2d	0%	0%	28/06/2024	02/07/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01512	Forma e cimbramento - DIR - Laje de cobertura	4d	0%	0%	28/06/2024	04/07/2024	260,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01504	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V5	1d	0%	0%	02/07/2024	03/07/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01508	Armação - DIR - Superestrutura - V6	2d	0%	0%	02/07/2024	04/07/2024	261,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01509	Forma lateral - DIR - Superestrutura - V6	1d	0%	0%	04/07/2024	05/07/2024	58,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01513	Armadura da laje - DIR - Laje de cobertura	4d	0%	0%	04/07/2024	10/07/2024	397,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01485	Concreto - DIR - Superestrutura - V1	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01490	Concreto - DIR - Superestrutura - V2	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01495	Concreto - DIR - Superestrutura - V3	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01500	Concreto - DIR - Superestrutura - V4	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01505	Concreto - DIR - Superestrutura - V5	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01510	Concreto - DIR - Superestrutura - V6	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	150,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01514	Concreto - DIR - Laje de cobertura	1d	0%	0%	10/07/2024	11/07/2024	501,00h	PZ-S1995-F4-012
AG01515	Desforma de vigas e lajes - DIR - Laje de cobertura	5d	0%	0%	09/08/2024	16/08/2024	65,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05148	Instalação tubos drenantes - Edifício Silicatoduto - Laje de fundo	4d	0%	0%	15/08/2024	21/08/2024	131,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05164	Alvenaria de vedação - Edifício Silicatoduto - Acabamentos	8d	0%	0%	15/08/2024	27/08/2024	2835,00h	PZ-S1995-F4-012
AG05166	Porta simples de abrir - Edifício Silicatoduto - Esquadrias	3d	0%	0%	27/08/2024	30/08/2024	2137,00h	PZ-S1995-F4-012